


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 43 «Солнышко»

346385. РФ Ростовская область Красносулинский район р.п.Горный улица Советская,1
ИНН/КПП - 6148010770/614801001 ОГРН 1026102158830 ☎ 8-928-110-49-68 email: svarlashina@yandex.ru



ОТЧЕТ

о выполнении Предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности внеплановой выездной № 121/1/55 от 25.08.2021 г. и плановой выездной № 138/1/62 от 14.09.2021 г. проверкам МБДОУ «Детский сад № 43 «Солнышко»

№ п.п.	Нарушения выявленные при проверке	Отметка об исполнении	Примечания
1	2	3	4
Плановая выездная, предписание 138/1/62 от 14.09.2021 г.			
1	Руководитель организации не обеспечивает исправность, и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (водоотдача из ПК = 0, неисправен) Абзац 2 пункта 48 ППР	Исполнено. Акт от «28» ноября 2021 г.	Акт о внеплановой выездной № 213 от 20.12.2021г. по этому пункту – выполнен в полном объеме.
2	Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке. Пункт 54 ППР	Договор с ООО «СпасЭксперт» г.Ростов-на-Дону исполнен в полном объеме. Испытания на работоспособность системы АУПС и СОУЭ проведены. Протокол № НСОПБ.RU.RU 325.00108 от 22.12.2021 г. получен.	Копия прилагается.

2

3

4


Внеплановая выездная , предписание № 121/ 1 /55 от 25.08.2021 г.

	<p>Помещение котельной не оборудовано АПС (ФЗ № 123 ст.51,52,54 ППР в РФ п.61 СП 5.13130.2009 приложение А, НПБ 110-03* приложение обязательное. По сроку исполнения 01.07.2021 г.</p>	<p>Не устранены ввиду отсутствия финансирования на эти цели.</p>	<p>Мероприятия по проектированию на модернизацию системы АУПС включены в дорожную карту Красуосулинског о района при формировании бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 г.г.</p>
4	<p>Системы противопожарной защиты (АУПС,СО и УЭ), смонтированные в здании учреждения в 2009г. не соответствуют действующим нормативам по пожарной безопасности срок эксплуатации установленного оборудования , согласно паспортов истёк. Кабельные линии, используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает (ФЗ123 ст.103 п.2) и разработанного на его основании (СПБ.13130.2009 изм1. П.13.15.3) с указанием на ГОСТ Р 53315-2009 разд.6 табл.2). Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии с действующими нормативными документами, после проведения проектных работ.</p>	<p>По сроку III квартал 2022 г.</p>	

заведующий МБДОУ «Детский сад № 43 «Солнышко»

С.Е. Варлашина





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

100098

Протокол № НСОПБ.RU.PY 325.00108

проведения испытаний работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией

г. Ростов-на-Дону

22.12.2021г.

- 1. Объект испытаний:** автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией здания: МБДОУ «Детский сад № 43 «Солнышко»
- 2. Адрес объекта:** 346385, Ростовская область, Красносулинский район, р.п.Горный, улица Советская,1
- 3. Проект:** ПК «Норма» 2007.51-ПС
- 4. Испытательное оборудование:** лазерный дальномер, рулетка измерительная, прибор «ДЫМ», шумомер testo 816.
- 5. Установленное оборудование:** Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-5», извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М, извещатель пожарный ручной ИПР-513-3, извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А, устройство контроля шлейфов УКШ1, оповещатель световой пожарный СП12 «Выход», оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С исп.3, оповещатель пожарный звуковой 027-7 «Свисток», система речевого оповещения, система передачи радиосигнала.
- 6. Испытания на работоспособность:** результаты проведенных испытаний сведены в таблицу.

№ п/п	Параметры испытаний	Результаты испытаний, замечания
1.	Автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный	Удовлетворительно в дежурном режиме
2.	Автоматический контроль соединительных линий при обрыве и коротком замыкании, поступление сигнала «Неисправность»	Удовлетворительно в дежурном режиме



3.	Поступление сигнала «Пожар» при срабатывании дымовых пожарных извещателей	Удовлетворительно в дежурном режиме
4.	Поступление сигнала «Пожар» при срабатывании ручных пожарных извещателей	Удовлетворительно в дежурном режиме
5.	Включение оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Уровень звука от оповещателей не менее чем на 15 дБА выше уровня постоянного шума, не менее 75 дБА и не более 120 дБА.	Обеспечено
6.	Передача радиосигнала о пожаре на ПЦН пожарной части и диспетчерской службы района при помощи абонентского комплекта	Обеспечено

7. **Вывод:** автоматическая установка пожарной сигнализации здания, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем комплексной автоматизации здания МБДОУ «Детский сад № 43 «Солнышко» **работоспособна,** но **не соответствует** действующим нормам и правилам.

Испытатель



В.А. Петраченко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575809

Владелец Варлашина Светлана Евгеньевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022